


平成23年9月4日発生 土石流災害 深谷川（田辺市深谷）



【被災状況】


建物被害全壊	1戸
床上浸水	2戸
倉庫等全壊	3戸
市道被災	200m




9月4日発生 土石流災害 深谷川（田辺市深谷）

計画概要 土石流が発生した箇所に砂防えん堤工（嵩上げ）の設置及び土砂の掘削を行い、不安定土砂の流出を防止する。

2号砂防えん堤正面図



2号砂防えん堤側面図



全体完成予定:平成26年1月中旬

凡例 ■ 施工済(黄色)
■ 施工中(赤色)
■ 次施工(緑色)

平成23年9月4日発生 土石流災害 深谷川（田辺市深谷）

進捗状況（平成25年10月4日）
被災時の状況



現在の状況

施工：東宝建設(株)

除石 2万1千m³

現在の状況（撮影日：10月4日）



除石完了

9月4日発生 土石流災害 深谷川（田辺市深谷）

進捗状況（平成25年11月27日）

被災時の状況



現在の状況（撮影日：11月27日）



現在の状況

施工：（株）堀組

砂防えん堤工（H=14.5m, L=79.0m）

前庭保護工コンクリート打設中

鋼製スリット組立完了

NEW