


平成23年9月4日発生 土石流災害 小谷川（新宮市木ノ川）



平成23年9月4日発生 土石流災害 小谷川（新宮市木ノ川）

計画概要 土石流が発生した箇所に砂防えん堤工（H=12.0m, L=68.6m）1基及び
溪流保全工を整備し不安定土砂の流出を防止する。

計画平面図




凡例 ■ 施工済(黄色)
■ 施工中(赤色)
■ 次施工(緑色)


全体完成予定

平成26年12月末

砂防えん堤工正面図




砂防えん堤工側面図



平成23年9月4日発生 土石流災害 小谷川（新宮市木ノ川）

進捗状況（平成25年11月26日）

被災時の状況




現在の状況

施工：井筒建設(株)

砂防えん堤工（H=12.0m,L=69.7m）

本堤コンクリート 2,371m³

現在の状況（撮影日：11月26日）



本堤コンクリート打設完了

NEW

前庭保護工コンクリート打設中

NEW