


平成23年9月4日発生 土石流災害 小谷川（新宮市木ノ川）



平成23年9月4日発生 土石流災害 小谷川（新宮市木ノ川）

計画概要 土石流が発生した箇所に砂防えん堤工（H=12.0m, L=68.6m）1基及び
溪流保全工を整備し不安定土砂の流出を防止する。

計画平面図



凡例 黄色 施工済 (黄色)


赤色 施工中 (赤色)

緑色 次施工 (緑色)


全体完成予定

平成26年12月末

砂防えん堤工正面図



砂防えん堤工側面図



平成23年9月4日発生 土石流災害 小谷川（新宮市木ノ川）

進捗状況（平成26年1月27日）


被災時の状況



現在の状況

施工：(株)坪井組

垂直壁コンクリート 350m³



現在の状況（撮影日：1月27日）



垂直壁コンクリート打設中

NEW