


# 平成23年9月4日発生 土石流災害 小谷川（新宮市木ノ川）



# 平成23年9月4日発生 土石流災害 小谷川（新宮市木ノ川）

計画概要 土石流が発生した箇所に砂防えん堤工（H=12.0m, L=68.6m）1基及び  
溪流保全工を整備し不安定土砂の流出を防止する。

## 計画平面図




- 凡例
- 施工済(黄色)
  - 施工中(赤色)
  - 次施工(緑色)


全体完成予定

平成26年12月末

## 砂防えん堤工正面図



## 砂防えん堤工側面図



# 平成23年9月4日発生 土石流災害 小谷川（新宮市木ノ川）

進捗状況（平成26年2月25日）

被災時の状況




現在の状況

施工：(株)坪井組

垂直壁コンクリート 350m<sup>3</sup>

現在の状況（撮影日：2月25日）



垂直壁コンクリート打設中