


平成23年9月4日発生 土石流災害 小谷川（新宮市木ノ川）



平成23年9月4日発生 土石流災害 小谷川（新宮市木ノ川）

計画概要 土石流が発生した箇所に砂防えん堤工（H=12.0m, L=68.6m）1基及び
溪流保全工を整備し不安定土砂の流出を防止する。

計画平面図




凡例 ■ 施工済(黄色)

■ 施工中(赤色)


全体完成予定

平成26年12月末

砂防えん堤工正面図



砂防えん堤工側面図



平成23年9月4日発生 土石流災害 小谷川（新宮市木ノ川）

進捗状況（平成26年6月25日）

被災時の状況




現在の状況

施工：福本工務店

ブロック積擁壁 60m²

帯工コンクリート 10m³

現在の状況（撮影日：6月25日）



ブロック積擁壁施工中

NEW