

平成25年 6月 4日	
資料提供	
担当課	県土整備総務課
担当者	永井・鈴木
電話(直通)	073-441-3063

県土整備部

紀伊半島大水害からの復旧の状況について ～平成24年度末で概ね95%の目標を達成～

平成24年度は公共土木施設の（道路、河川、砂防施設、港湾・海岸）の本格的な復旧に取り組み、**被災箇所**の**94.5%の復旧が完了**しました。
完了した箇所についても紀伊半島大水害からの復旧の状況ホームページで公表しています。

ホームページアドレス

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/080100/taihu_higai_hukkyu.html

新たに追加したページ

平成24年度末の復旧状況

平成24年度は公共土木施設（道路、河川、砂防施設、港湾・海岸）の本格的な復旧に取り組み、被災箇所の**94.5%の復旧が完了**しました。

今後も残りの箇所の一日も早い復旧に向け全力で取り組みます。

○道路の進捗状況 91.6% (296箇所中271箇所が完了) → [完了箇所の一覧はこちら](#)

箇所数	査定済		工事着手済		完了	
	件数	率	件数	率	件数	率
296	298	100%	294	99.3%	271	91.6%

○河川の進捗状況 95.8% (840箇所中805箇所が完了) → [完了箇所の一覧はこちら](#)

箇所数	査定済		工事着手済		完了	
	件数	率	件数	率	件数	率
840	842	100%	837	99.6%	805	95.8%

○砂防の進捗状況 86.1% (36箇所中31箇所が完了) → [完了箇所の一覧はこちら](#)

	箇所数	査定済		工事着手済		完了	
		件数	率	件数	率	件数	率
砂防施設	35	35	100%	35	100%	30	85.7%
急傾斜施設	1	1	100%	1	100%	1	100%
計	36	36	100%	36	100%	31	86.1%

○港湾・海岸の進捗状況 100% (5箇所中5箇所が完了) → [完了箇所の一覧はこちら](#)

	箇所数	査定済		工事着手済		完了	
		件数	率	件数	率	件数	率
港湾	4	4	100%	4	100%	4	100%
海岸	1	1	100%	1	100%	1	100%
計	5	5	100%	5	100%	5	100%

完了状況(例)

たかの金屋線 道路災害（和歌山県日高郡日高川町高津尾）

完成時（平成25年3月6日）

平成25年3月6日現在

被災直後写真



作業状況

施工：A社	逆T擁壁工	1,766m3
	ブロック積工	134m2
B社	逆T擁壁工	3,849m3
C社	舗装工	3,880m2
D社	区画線工	1,240m



現場の苦労話

※ 実際に現場で施工された建設企業の技術者等の苦労話も掲載しています。

平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川入野地区】

進捗状況(平成24年11月)

被災直後写真



現況写真(改良復旧箇所)



現在の状況

河道掘削実施中

NEW

施工:(株)小池組

河道掘削 23200 m³

平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川三十木地区】

進捗状況(平成24年10月末)

被災直後写真



現況写真(原形復旧箇所)



現在の状況

コンクリートブロック積 工事中

施工:(株)上平建設

コンクリートブロック積工 338m²

平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川皆瀬地区】

進捗状況(平成24年8月)

被災直後写真



現在の状況

現況写真(応急復旧箇所)



大型土のう据付 完成

施工:タナカ技研(株)

河道掘削 5500m³、大型土のう製作・据付 900袋

平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【切目川】

進捗状況(平成25年 3月)

被災後写真



現況写真(改良復旧箇所)



現在の状況

護岸工 施工中

施工:(有)山本建設

コンクリートブロック張 1,265m²

平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【切目川】

進捗状況(平成25年 3月)

被災後写真



現況写真(改良復旧箇所)



現在の状況

護岸工 施工中

施工:(株)小池組

コンクリートブロック張 3,147m²

平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【那智川】

進捗状況(平成25年1月末)

被災直後写真



現況写真(改良復旧箇所)



現在の状況

仮設工 施工中

NEW

施工: (株)川合組

大型ブロック積工 543m²

平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【太田川】

進捗状況(平成24年8月)

被災直後写真



現況写真(原形復旧箇所)



築堤工(盛土) 完成

現在の状況

施工: 庵野組

築堤工(盛土) 600m³