

I. 事業評価総括表（平成30年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備 考
1	福祉対策 措置	川辺西小学校体育館外壁改 修事業	日高川町	6,000,000	6,000,000	総事業費 17,679,600

II. 事業評価個表（平成30年度）

番号	措置名	交付金事業の名称
1	福祉対策措置	川辺西小学校体育館外壁改修事業
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		日高川町
交付金事業実施場所		日高川町大字小熊地内
交付金事業の概要	<p>外壁改修工事 工事概要として外壁パネル（金属サイディング）401㎡、鉄骨胴縁（C型鋼）2.5t</p> <p>川辺西小学校体育館は、経年劣化により外壁を支えている鉄骨胴縁が腐食し、所々に外壁の剥離が見受けられ、滑落も頻繁に発生しているため、外壁の改修工事を行いました。</p>	
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標	<p>交付金事業に関する主要政策・施策：</p> <p>第2次日高川町長期総合計画（前期基本計画：平成30年度～平成34年度）</p> <p>第3章 豊かな心を育む教育・文化のまち</p> <p>1. 生きる力を育む学校教育の推進</p> <p>《主要施策》</p> <p>(2) 学校施設の整備充実</p> <p>① 老朽化への対応や安全管理の強化、バリアフリー化に向け、学校施設の整備充実を計画的に推進します。</p> <p>目標：</p> <p>児童が安心して小学校生活を送れる教育環境を充実させます。（平成30年度）</p>	

事業開始年度	平成30年度		事業終了（予定）年度	平成30年度		
事業期間の設定理由						
交付金事業の成果目標 及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	平成30年度
	外壁の剥離 による滑落 事故発生件 数0件	使用開始日 (10/5) か ら評価報告 日までの滑 落事故発生 件数	成果実績	件数	0	
			目標値	件数	0	
			達成度	件数	100.0%	
	評価年度の設定理由					
	児童の安全を確保するという観点から、事業実施年度早期に評価を実施。					
	交付金事業の定性的な成果及び評価等					
	評価に係る第三者機関等の活用の有無					
無						

交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標			単位	平成30年度	年度	年度
	外壁工事の進捗量 (面積)		活動実績	m ²	401		
			活動見込	m ²	401		
			達成度	%	100.0%		
交付金事業の総事業費 等	平成30年度	年度	年度	備考			
総事業費	17,679,600						
交付金充当額	6,000,000						
うち文部科学省分	0						
うち経済産業省分	6,000,000						
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
外壁改修工事		指名競争入札		タナカ技研株式会社 (日高川町)		17,679,600	
計						17,679,600	
交付金事業の担当課室	教育課						
交付金事業の評価課室	教育課						