

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和08年03月19日

計画の名称	8 通学路の要対策箇所等における安全の確保											
計画の期間	平成30年度 ~ 令和04年度 (5年間)										重点配分対象の該当	○
交付対象	和歌山県, 和歌山市, 海南市, 美浜町, 有田市, 御坊市, 田辺市, 新宮市, 紀の川市, 岩出市, かつらぎ町, 湯浅町, 広川町, 有田川町, みなへ町, 日高川町, 橋本市, 日高町, 印南町											
計画の目標	通学路における通学路交通安全プログラムに基づき公表された要対策箇所等において、歩道整備のほか即効性の高い対策を実施することにより、安全な歩行空間を確保する。											
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	46,085	A	46,085	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H29末	H32末	H34末
1	通学路等における安全の確保率(%) [対策による歩行空間の安全性向上効果を、通学生徒(歩行者)の通行量で評価する。] 通学路等における安全の確保率 要対策箇所等の通学生徒(歩行者)数 / 対策解消箇所の通学生徒(歩行者)数	0%	68%	90%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-001	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	交安	(主)和歌山橋本線 入 郷~九度山工区(8-A1)	歩道整備、自転車通行帯整備 (L=1.2km)	九度山町						260		-	
	A01-002	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	交安	(一)新田広芝岩出停車 場線 水栖工区(8-A2)	歩道整備(L=0.32km)	岩出市						290		-	
	A01-003	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	交安	(主)和歌山打田線 宮 ~清水工区(8-A3)	交差点改良・歩道整備(L=0. 4km)	岩出市						430		-	
	A01-004	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	交安	(主)橋本五條線 向副 ~上田工区(8-A4)	歩道整備(L=1.0km)	橋本市						490		-	
	A01-005	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	交安	(主)御坊湯浅線 広工 区(8-A5)	歩道整備(L=0.25km)	広川町						110		-	
	A01-006	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	交安	(主)御坊由良線 湯川 町小松原工区(8-A6)	歩道整備(L=0.4km)	御坊市						1,060		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	交安	(一)古井西の地線 羽 六工区(8-A7)	歩道整備(L=0.7km)	印南町						320	-	
	A01-008	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	交安	(一)上万呂北新町線 中万呂~下万呂工区(8-A 8)	歩道整備(L=0.5km)	田辺市						1,590	-	
	A01-009	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	交安	(一)秋津川田辺線 稲 成町工区(8-A9)	歩道整備(L=1.5km)	田辺市						900	-	
	A01-010	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	交安	(主)那智山勝浦線 井 関工区(8-A10)	自歩道整備(L=0.3km)	那智勝浦町						300	-	
	A01-011	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	交安	(主)岩出野上線 小畑 ~動木工区(8-A11)	歩道設置(L=0.8km)	紀美野町						500	-	
	A01-012	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	交安	(主)和歌山橋本線 貴 志川町長原工区(8-A12)	歩道整備、自転車通行帯整備 (L=1.1km)	紀の川市						480	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-013	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	交安	(国)424号 徳蔵～ 筋工区(8-A13)	歩道設置(L=0.6km)	みなべ町						1,500	-	
	A01-014	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	交安	(国)424号 七山～ 下津野工区(8-A14)	歩道整備(L=1.9km)	海南市						500	-	
	A01-015	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	交安	(国)311号 栗栖川 工区(8-A15)	歩道整備(L=0.2km)	田辺市						400	-	
	A01-016	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	改築	(国)424号 青田工 区(8-A16)	バイパス L=0.5km	有田川町						600	-	
	A01-017	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	改築	(国)370号 阪井パイ パス	バイパス L=2.6km	海南市						2,000	-	
	A01-018	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	改築	(国)480号 清水工 区(8-A18)	現道拡幅 L=1.0km	有田川町						1,200	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-025	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	交安	(一)那賀かつらぎ線 笠田中 (8-A25)	交差点改良、踏切対策 L=0.6km	かつらぎ町						1,000	-	
	A01-026	道路	一般	和歌山市	直接	和歌山市	市町村 道	交安	(他)宮前87号線(8-A26)	歩行空間整備(L=0.3km)	和歌山市						190	-	
	A01-027	道路	一般	和歌山市	直接	和歌山市	市町村 道	交安	(他)西和佐28号線(8-A27)	歩道整備(L=1.0km)	和歌山市						526	-	
	A01-028	道路	一般	和歌山市	直接	和歌山市	市町村 道	交安	(他)西脇19号線(8-A28)	歩行空間整備(L=0.36km)	和歌山市						400	-	
	A01-029	道路	一般	和歌山市	直接	和歌山市	市町村 道	交安	(他)出水加納線(8-A29)	歩行空間整備(L=0.44km)	和歌山市						151	-	
	A01-030	道路	一般	和歌山市	直接	和歌山市	市町村 道	交安	(1)古屋木本線(8-A30)	歩道整備(L=0.22km)	和歌山市						210	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-031	道路	一般	和歌山市	直接	和歌山市	市町村道	交安	(他)古屋西木本線(8-A31)	歩道整備(L=0.05km)	和歌山市						10	-	
	A01-032	道路	一般	和歌山市	直接	和歌山市	市町村道	交安	(1)桑山井戸線(8-A32)	歩道整備(L=0.1km)	和歌山市						48	-	
	A01-033	道路	一般	海南市	直接	海南市	市町村道	改築	(1)野上新4号線(8-A33)	現道拡幅(L=0.54km)	海南市						859	-	
	A01-034	道路	一般	海南市	直接	海南市	市町村道	改築	(他)阪井13号線(8-A34)	現道拡幅(L=0.37km)	海南市						306	-	
	A01-035	道路	一般	美浜町	直接	美浜町	市町村道	交安	(他)田井和田中央線ほか1路線(8-A35)	グリーンベルト(L=0.5km)	美浜町						10	-	
	A01-036	道路	一般	有田市	直接	有田市	市町村道	交安	(2)56号線(8-A36)	歩道整備(L=0.46km)	有田市						230	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-037	道路	一般	御坊市	直接	御坊市	市町村道	交安	(1) 駅前道成寺線(8-A37)	歩道整備(L=0.29km)	御坊市						255	-	
	A01-038	道路	一般	御坊市	直接	御坊市	市町村道	交安	(他) 女学校通線(8-A38)	歩道整備(L=0.28km)	御坊市							85	-
	A01-039	道路	一般	御坊市	直接	御坊市	市町村道	交安	(1) 小松原富安線(8-A39)	歩道整備(L=0.13km)	御坊市							50	-
	A01-040	道路	一般	田辺市	直接	田辺市	市町村道	交安	(1) 秋津川伏菟野線(8-A40)	路肩改良(L=0.3km)	田辺市							147	-
	A01-041	道路	一般	田辺市	直接	田辺市	市町村道	交安	(2) 堂の上線(8-A41)	路肩改良(L=0.1km)	田辺市							320	-
	A01-042	道路	一般	田辺市	直接	田辺市	市町村道	交安	(他) あげぼの東山1号線(8-A42)	歩道整備(L=0.07km)	田辺市							707	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-043	道路	一般	田辺市	直接	田辺市	市町村道	交安	(他)三栖67号線(8-A43)	路肩改良(L=0.5km)	田辺市						200	-	
	A01-044	道路	一般	新宮市	直接	新宮市	市町村道	交安	(1)王子ヶ浜線(8-A44)	歩道整備(L=0.74km)	新宮市						261	-	
	A01-045	道路	一般	紀の川市	直接	紀の川市	市町村道	交安	(他)上野庁舎前線(8-A45)	歩道整備(L=0.63km)	紀の川市						771	-	
	A01-046	道路	一般	紀の川市	直接	紀の川市	市町村道	交安	(他)中93号線(8-A46)	歩道整備(L=0.16km)	紀の川市						67	-	
	A01-047	道路	一般	紀の川市	直接	紀の川市	市町村道	交安	(他)東国分赤尾線(8-A47)	歩道整備(L=0.7km)	紀の川市						240	-	
	A01-048	道路	一般	岩出市	直接	岩出市	市町村道	交安	(他)東山下中島線(8-A48)	歩道整備(L=0.1km)	岩出市						100	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-049	道路	一般	岩出市	直接	岩出市	市町村道	交安	(他)山西国分線(8-A9)	歩道整備(L=0.5km)	岩出市						400	-	
	A01-050	道路	一般	岩出市	直接	岩出市	市町村道	交安	(他)東山下中島線(8-A50)	歩道整備(L=0.1km)	岩出市						250	-	
	A01-051	道路	一般	かつらぎ町	直接	かつらぎ町	市町村道	交安	(他)妙寺48号線(8-A51)	歩道整備(L=0.15km)	かつらぎ町						348	-	
	A01-052	道路	一般	かつらぎ町	直接	かつらぎ町	市町村道	交安	(他)笠田東50号線(8-A52)	歩道整備(L=0.05km)	かつらぎ町						30	-	
	A01-053	道路	一般	湯浅町	直接	湯浅町	市町村道	交安	(他)湯浅134号線ほか6路線(8-A53)	交通安全施設整備	湯浅町						14	-	
	A01-054	道路	一般	広川町	直接	広川町	市町村道	交安	(他)広川町交通安全施設整備事業(8-A54)	交通安全施設整備(L=5.7km)	広川町						63	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-055	道路	一般	有田川町	直接	有田川町	市町村道	交安	(他)西丹生図線(8-A55)	歩道整備(L=1.4km)	有田川町						1,300	-	
	A01-056	道路	一般	美浜町	直接	美浜町	市町村道	交安	(1)吉原上田井線(8-A56)	歩道整備(L=0.3km)	美浜町						500	-	
	A01-057	道路	一般	みなべ町	直接	みなべ町	市町村道	改築	(1)浜線(8-A57)	現道拡幅(L=0.5km)	みなべ町						210	-	
	A01-058	道路	一般	みなべ町	直接	みなべ町	市町村道	改築	(1)高野沼川線(8-A58)	バイパス(L=0.45km)	みなべ町						850	-	
	A01-059	道路	一般	みなべ町	直接	みなべ町	市町村道	改築	(1)名の内線(8-A59)	現道拡幅(L=1.2km)	みなべ町						400	-	
	A01-060	道路	一般	日高川町	直接	日高川町	市町村道	交安	(2)三佐畑ヶ瀬線(8-A60)	歩道整備(L=0.2km)	日高川町						400	-	

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-061	道路	一般	日高川町	直接	日高川町	市町村道	交安	(1) 小熊入野線(8-A61)	歩道整備(L=0.75km)	日高川町						141	-	
	A01-062	道路	一般	御坊市	直接	御坊市	市町村道	交安	(1) 尾ノ崎下楠井6号線(8-A62)	路肩改良(L=1.8km)	御坊市							180	-
	A01-063	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府県道	改築	(主) 泉佐野岩出外2線備前~船戸工区(8-A63)	現道拡幅 L=1.3km	岩出市							2,012	-
	A01-064	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	交安	(国) 370号 向副工区(8-A64)	歩道整備(L=0.25km)	橋本市							40	-
	A01-065	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府県道	交安	(一) 二見御幸辻停車場線 紀見~胡麻生工区(8-A65)	歩道整備(L=1.0km)	橋本市							200	-
	A01-066	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府県道	交安	(一) 江川小松原線 小熊工区(8-A66)	歩道整備(L=0.2km)	日高川町							200	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-067	街路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	S街路	改築	松井石町線(8-A67)	現道拡幅 L=0.4km	紀の川市						100	-	
	A01-068	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	交安	(主)粉河加太線 東坂 本~新田広芝工区(8-A68)	歩道整備(L=0.1km)	岩出市							300	-
	A01-069	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	交安	(主)有田湯浅線 野工 区(8-A69)	歩道設置(L=0.1km)	有田市							150	-
	A01-070	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	交安	(一)あけぼの広角線 あけぼの工区(8-A70)	歩道設置(L=0.5km)	新宮市							530	-
	A01-071	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	改築	(主)泉佐野打田線 重 行~打田(8-A72)	現道拡幅 L=2.9km	紀の川市							2,600	-
	A01-072	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	改築	(一)奥佐々阪井線 九 品寺~木津工区(8-A73)	バイパス(L=0.7km)	海南市							685	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-073	道路	一般	和歌山市	直接	和歌山市	市町村道	交安	(他)有本松島線(8-A74)	歩行空間整備(L=0.1km)	和歌山市						50	-	
	A01-074	道路	一般	和歌山市	直接	和歌山市	市町村道	交安	(他)宮前87号線(8-A75)	歩行空間整備(L=0.1km)	和歌山市						43	-	
	A01-075	道路	一般	和歌山市	直接	和歌山市	市町村道	交安	(1)松江木本線(8-A76)	歩行空間整備(L=0.2km)	和歌山市						312	-	
	A01-076	道路	一般	和歌山市	直接	和歌山市	市町村道	交安	(他)宮前177号線ほか(8-A77)	歩行空間整備(L=0.1km)	和歌山市						58	-	
	A01-077	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府県道	交安	(主)広川川辺線 上津木工区(8-A78)	歩道整備(L=0.6km)	広川町						650	-	
	A01-078	道路	一般	美浜町	直接	美浜町	市町村道	交安	(1)吉原宮前線(8-A79)	歩道整備(L=0.1km)	美浜町						30	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-079	道路	一般	橋本市	直接	橋本市	市町村道	交安	(1)慶賀野垂井線(8-A80)	交通安全施設整備(L=0.2km)	橋本市						48	-	
	A01-080	道路	一般	日高町	直接	日高町	市町村道	交安	(2)高家中央線(8-A81)	歩道整備(L=0.8m)	日高町						500	-	
	A01-081	道路	一般	みなべ町	直接	みなべ町	市町村道	交安	(1)熊岡東本庄線(8-A82)	歩道整備(L=0.2km)	みなべ町						40	-	
	A01-082	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府県道	交安	(主)那智山勝浦線 市野々工区(8-A83)	自歩道整備(L=1.0km)	那智勝浦町						1,000	-	
	A01-083	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	交安	(国)370号 名高~幡川工区(8-A84)	電線共同溝(L=2.1km)	海南市						700	-	
	A01-084	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府県道	交安	(主)御坊由良線 和田工区(8-A85)	歩道整備(L=0.5km)	美浜町						725	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-085	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	交安	(一)興加茂郷停車場線 小南工区(8-A86)	歩道整備(L=0.2km)	海南市						240	-	
	A01-086	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	交安	(主)すさみ古座線 周 参見工区(8-A87)	歩道整備(L=0.5km)	すさみ町						200	-	
	A01-087	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	交安	(一)沓掛系我線 系我 町西工区(8-A88)	歩道整備(L=0.1km)	有田市						45	-	
	A01-088	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	交安	(一)下川上牟婁線 市 ノ瀬工区(8-A89)	歩道整備(L=0.3km)	上富田町						240	-	
	A01-089	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	交安	(一)和歌山海南線 手 平~中島(8-A90)	電線共同溝(L=1.3km)	和歌山市						500	-	
	A01-090	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	交安	(一)鳴神木広線 太田 ~鳴神工区(8-A91)	電線共同溝(L=3.0km)	和歌山市						1,140	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-091	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	交安	(主)粉河加太線 西庄 ~ 加太工区(8-A92)	電線共同溝(L=5.6km)	和歌山市						2,128	-	
	A01-092	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	交安	(一)田辺港線 古尾~ 上ノ山工区(8-A93)	電線共同溝(L=2.0km)	田辺市						760	-	
	A01-093	道路	一般	印南町	直接	印南町	市町村 道	交安	(他)印南停車場水越線 (8-A94)	交通安全施設(1箇所)	印南町						70	-	
												小計						46,085	
												合計						46,085	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 和歌山県県土整備部にて評価	事後評価の実施時期 令和7年度
	公表の方法 和歌山県ホームページにて公開
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	令和2年度より他の社会資本総合整備計画に移行したため、目標値を達成できなかった。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
未完成の事業については、引き続き社会資本整備総合交付金等を活用し、歩道整備のほか即効性の高い対策を実施することにより、安全な歩行空間を確保する。	

