

1. 事故発生の日時

平成22年10月27日（水）14時40分頃

2. 事故発生の場所

有田郡湯浅町

3. 事故発生場所の工事名、工期、工事概要

工事名：平成21年度 地特

地方特定道路整備工事

工期：平成22年 8月5日～平成23年 1月25日

工事概要：車道アスファルト舗装工 330m²

歩道アスファルト舗装工 74m²

ガードパイプ設置工 21m

4. 請負業者名 県内建設業者

5. 事故発生状況 10tダンプから小型ダンプにアスファルト合材を積み替え中、合材が小型ダンプからこぼれ、これを見た運転手がダンプ操作を行ったと同時に、小型ダンプの荷台で作業していた合図者がバランスを崩し、右手で大型ダンプ後部荷台扉をつかんでしまい、右人差し指と中指をその扉に挟まれ負傷した。

○男性1名負傷 右示指手節骨・右中指手節骨骨折、右示指・右中指挫創

6. 事故原因

- ・小型ダンプトラックの荷台という不安定な場所で、大型ダンプトラックに合図を送る作業をしていた。
- ・大型ダンプトラックの運転手は、合図者から目を離していた。
- ・作業標準を守らずに作業を行った。
- ・作業中の車両と合図者との分離ができていなかった。

7. 改善対策

- ・作業標準遵守の徹底
- ・現場における指さし確認の徹底
- ・安全教育の徹底