

1. 事故発生の日時 平成24年8月22日（水）15時30分頃

2. 事故発生の場所 田辺市

3. 事故発生場所の工事名、工期

工事名：道路保全工事

工期：平成23年12月23日～平成24年9月5日

4. 請負業者 県内建設業者

5. 事故発生状況

仮設防護柵（H=5m）上部の単管を撤去作業中に転落し、時間差で落下した鋼矢板がバウンドした後、右足にあたり負傷した。

○男性作業員1名負傷

6. 事故原因

- ・作業手順に無い点溶接及びクランプを先に外したことにより、鋼矢板が不安定になり、転落及び鋼矢板の落下につながった。
- ・安全帯を使用する必要があったが、一時的に安全帯を設置する箇所が確保できていなかった。

7. 改善対策

- ・高所作業時には、安全帯を設置する場所を確保する。
- ・安全帯を設置する場所が確保できない場合には、高所作業車を配置する等の対策を講じる。
- ・作業手順が遵守されるよう、安全管理、安全教育等を作業員全員に徹底し、安全意識の向上を図る。