

平成26年7月4日

設計図書等に係る質問について

発注機関名：教育庁生涯学習局文化遺産課

工事年度・番号 平成26年度第2号  
工事名 和歌山県指定文化財旧和歌山県会議事堂組立工事（第2期）

【質問】

工期が平成27年3月31日だが、工程的に無理と思える。どの様に考えれば良いか。

【回答】

設定工期内の施工をお願いいたします。天候不良や関連工事の調整等、受注者の責めに帰すことが出来ない事由により、予定内工期の施工が困難になった場合は、協議いたします。

【質問】

建具姿図でD（HD 1 1）とあるが、建具明細とキープランに無い。本館中央部HD 1 0と見て良いか

【回答】

建具姿図HD 1 1はHD 1 0の誤記でした。

【質問】

新調建具の見込及び材種、硝子の仕様を指示して欲しい。

【回答】

新調建具は、見込33mm、桧材（框、嵌板共）、フロートガラスt3.0mmでお願いします。

【質問】

仕上表で天井不燃GB12.5とあるが、不燃石膏ボード12.5で良いか。

【回答】

不燃石膏ボード12.5で結構です。

【質問】

明細5 仮設階段の中で、廊下新設・タラップ付、EV取付部仮設床とあるが、図面はどこか。

【回答】

EVの取り付く本館東側階段上に設置するもので、図A-031、A-032を参照下さい。

【質問】

床敷物はナイロン製ループパイル品とあるが、東リ グレースt4.0下地フェルト敷グリッパー工法程度と見て良いか。

【回答】

質問の仕様で結構です。

【質問】

樋受石はコンクリート既製品とあるが、メーカー、仕様を指示して欲しい。

【回答】コンクリート製、長さ400mm、幅350mm、高170mm。（(株)安達コンクリート工業 樋受石3号相当品）でお願いします。

**【質問】**

床長尺塩ビシート及びビニールクロス仕様を指示願う。

**【回答】**

床長尺塩ビシートはFS複層ビニル床シート発泡層なしt2.5mmでお願いします。壁と天井のビニールクロスは、JIS-A6921ビニル壁紙 不燃（準不燃）中級品でお願いします。

**【質問】**

防蟻工事キシラモン塗布とあるが、キシラモン同等（文化財虫害研究所認定オプティガードZ O E C）と見ても良いか。

**【回答】**

結構です。

**【質問】**

左官工事で壁際チリ切れ防止のノレンや下げ尾等は不要と考えて良いか。

**【回答】**

柱には壁ジャクリが施してありますので、不要です。

**【質問】**

モルタル土間で化粧小石とあるが、どの程度の化粧小石と考えれば良いか。

**【回答】**

平均2分（6mm）程度の砂味石でお願いします。

**【質問】**

車寄せ土間は化粧目地入りとあるが、化粧目地は真鍮目地材と考えて良いか。

**【回答】**

造り付けの真鍮棒目地ではなく、12×12mmの木製目地棒を入れ、施工後に目地棒を抜いて空目地とした、四半敷風の化粧目地でお願いします。

**【質問】**

再使用建具の補修は現物を調査しないと、正確に見積もれない。平均単価として良いか。

**【回答】**

設計図書の建具修理明細表を参照のうえ、見積をお願いします。

**【質問】**

新調建具材は桧、源平材と見て良いか。

**【回答】**

新調建具は桧でお願いします。古色塗りをしますので、源平材でも結構ですが、建具に適した通直な材でお願いします。

以上