

1. 事故発生の日時

平成21年12月28日(月) 15時15分頃

2. 事故発生の場所

日高郡日高川町

3. 事故発生場所の工事名、工期、工事概要

工事名:	平成21年度 小道改 小規模道路改良工事	
工期:	平成21年 9月29日～平成22年	1月21日
工事概要:	掘削工(山切)	450m ³
	法面工(モルタル吹付、植生基材吹付)	519m ²
	L型街渠	46m

4. 請負業者名 県内建設業者

5. 事故発生状況

法面ラス金網設置作業中に命綱が切れ、作業員が約4mの位置から落下し、負傷。

○男性1名負傷(下請け) 2ヶ月(60日)の休業
右側頭骨骨折、右脳挫傷、右急性硬膜外血腫

6. 事故原因

- ・安全管理の不徹底による命綱の切断。(作業前点検の不徹底)

7. 改善対策

- ・安全具の点検を毎日実施し、劣化等の不具合が見つければ、すぐに取り替える。
- ・通常実施している安全活動の継続はもとより、作業員の安全意識向上の徹底をはかる。