

1. 事故発生の日時

平成22年9月9日（木） 11時15分頃

2. 事故発生の場所

伊都郡かつらぎ町

3. 事故発生場所の工事名、工期、工事概要

工事名：平成21年度 半振

半島振興道路整備工事

工期：平成22年 7月15日～平成22年10月17日

工事概要：路側重力式擁壁 34m²

U型側溝蓋版設置 288枚

横断管渠工Φ600 6m

4. 請負業者名 県内建設業者

5. 事故発生状況

横断管渠施工箇所にて、仮舗装による復旧舗装のはがれた箇所を通過した二輪車が転倒し、運転手が負傷、二輪車が損傷したものの。

○男性1名負傷（第三者） 頸部挫傷、腰部挫傷、左足関節捻挫

6. 事故原因

- ・仮舗装をレミファルトで施工したためはがれやすかった。
- ・現場の見回りが不十分であった。
- ・通行車両に対する告知看板が不十分であった。

7. 改善対策

- ・事故当日中の仮舗装やり直し。
- ・「段差注意」「徐行」などの告知看板の追加。
- ・こまめな巡回・安全確認を指導。