

分別解体等の計画等

工作物の構造 (解体工事のみ)		□鉄筋コンクリート造 □その他()		
工事の種類		□新築工事 □維持・修繕工事 □解体工事 □電気 □水道 □ガス □下水道 □鉄道 □電話 □その他()		
使用する特定建設資材の種類 (新築・維持・修繕工事のみ)		□コンクリート □コンクリート及び鉄から成る建設資材 □アスファルト・コンクリート □木材		
工作物に関する調査の結果	工作物の状況	築年数____年 その他()		
	周辺状況	周辺にある施設 □住宅 □商業施設 □学校 □病院 □その他() 敷地境界との最短距離 約____m その他()		
工作物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容	工作物に関する調査の結果		工事着手前に実施する措置の内容	
	作業場所		作業場所 □十分 □不十分 その他()	
	搬出経路		障害物 □有() □無 前面道路の幅員 約____m 通学路 □有 □無 その他()	
	特定建設資材への付着物 (解体・維持・修繕工事のみ)	石綿	飛散性(レベル1,レベル2)について 吹付け石綿(レベル1): □有、□無 石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材(レベル2): □有、□無 うち、石綿を含有する煙突用断熱材(レベル2): □有、□無 その他()	届出の取扱いについて □ 大気汚染防止法、労働安全衛生法・石綿則、廃棄物処理法に従い、届出および処理等について適切に対応する。
		その他	非飛散性(レベル3)について その他石綿含有建材: □有、□無 うち、①石綿含有ケイ酸カルシウム板第一種: □有、□無 ②石綿含有仕上塗材: □有、□無 ②の除去作業に電気グラインダー等電動工具を使用するもの: □有、□無	□大気汚染防止法、石綿障害予防規則、廃棄物処理法に従い適正処理を行う
	【石綿関係の記載】 特定建設資材に付着している場合	調査方法	□目視 □図書 □分析	
その他			□有 □無	
特定建設資材に付着していない場合	石綿	飛散性(レベル1,レベル2)について 吹付け石綿(レベル1): □有、□無 石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材(レベル2): □有、□無 うち、石綿を含有する煙突用断熱材(レベル2): □有、□無 その他()	届出の取扱いについて □ 大気汚染防止法、労働安全衛生法・石綿則、廃棄物処理法に従い、届出および処理等について適切に対応する。	
	その他	非飛散性(レベル3)について その他石綿含有建材: □有、□無 うち、①石綿含有ケイ酸カルシウム板第一種: □有、□無 ②石綿含有仕上塗材: □有、□無 ②の除去作業に電気グラインダー等電動工具を使用するもの: □有、□無	□大気汚染防止法、石綿障害予防規則、廃棄物処理法に従い適正処理を行う	
調査方法	□目視 □図書 □分析			
	その他	□有 □無		
工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容	分別解体等の方法 (解体工事のみ)	
	①仮設	仮設工事 □有 □無	□ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用	
	②土工	土工 □有 □無	□ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用	
	③基礎	基礎工事 □有 □無	□ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用	
	④本体構造	本体構造の工事 □有 □無	□ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用	
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 □有 □無	□ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用	
	⑥その他 ()	その他の工事 □有 □無	□ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用	
工事の工程の順序 (解体工事のみ)		□上の工程における⑤→④→③の順序 □その他() その他の場合の理由()		
工作物に用いられた建設資材の量 の見込み(解体工事のみ)		トン		
廃棄物発生見込量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み(全工事)並びに特定建設資材が使用される工作物の部分(新築・維持・修繕工事のみ)及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分(維持・修繕・解体工事のみ)		使用する部分又は発生が見込まれる部分(注)	
	種類	量の見込み		
	□コンクリート塊	トン	□① □② □③ □④ □⑤ □⑥	
	□アスファルト・コンクリート塊	トン	□① □② □③ □④ □⑤ □⑥	
	□建設発生木材	トン	□① □② □③ □④ □⑤ □⑥	
(注) ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他				
備考				

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。 調査方法は、石綿の有無に関わらず「レ」を付すこと。

※ 石綿については、有無に関わらず調査結果を発注者へ書面により説明すること。(工作物の解体・改造・補修作業の場合)

分別解体等の計画等

工作物の構造 (解体工事のみ)		<input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> その他()		
工事の種類		<input checked="" type="checkbox"/> 新築工事 <input type="checkbox"/> 維持・修繕工事 <input type="checkbox"/> 解体工事 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 水道 <input checked="" type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 下水道 <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> その他()		
使用する特定建設資材の種類 (新築・維持・修繕工事のみ)		<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート <input type="checkbox"/> コンクリート及び鉄から成る建設資材 <input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート <input type="checkbox"/> 木材		
工作物に関する調査の結果	工作物の状況	築年数 _____ 年 その他()		
	周辺状況	周辺にある施設 <input checked="" type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input checked="" type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他() 敷地境界との最短距離 約 <u>3</u> m その他(幹線道路(県道)上での工事、交通量多)		
工作物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容	工作物に関する調査の結果		工事着手前に実施する措置の内容	
	作業場所	作業場所 <input checked="" type="checkbox"/> 十分 <input type="checkbox"/> 不十分 その他(現道上における工事)	道路専用許可済、道路使用許可済	
	搬出経路	障害物 <input type="checkbox"/> 有() <input checked="" type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約 <u>12</u> m 通学路 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 その他(現道上のため支障無し)	交通整理員の常駐を計画	
	特定建設資材への付着物 (解体・維持・修繕工事のみ)	石綿	飛散性(レベル1,レベル2)について 吹付け石綿(レベル1): <input type="checkbox"/> 有、 <input checked="" type="checkbox"/> 無 石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材(レベル2): <input type="checkbox"/> 有、 <input checked="" type="checkbox"/> 無 うち、石綿を含有する煙突用断熱材(レベル2): <input type="checkbox"/> 有、 <input type="checkbox"/> 無 その他()	届出の取扱いについて <input type="checkbox"/> 大気汚染防止法、労働安全衛生法・石綿則、廃棄物処理法に従い、届出および処理等について適切に対応する。
		その他	非飛散性(レベル3)について その他石綿含有建材: <input type="checkbox"/> 有、 <input checked="" type="checkbox"/> 無 うち、①石綿含有ケイ酸カルシウム板第一種: <input type="checkbox"/> 有、 <input type="checkbox"/> 無 ②石綿含有仕上塗材: <input type="checkbox"/> 有、 <input type="checkbox"/> 無 ②の除去作業に電気グラインダー等電動工具を使用するもの: <input type="checkbox"/> 有、 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 大気汚染防止法、石綿障害予防規則、廃棄物処理法に従い適正処理を行う
	【石綿関係の記載】 特定建設資材に付着している場合	調査方法	<input type="checkbox"/> 目視 <input type="checkbox"/> 図書 <input type="checkbox"/> 分析	
その他		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
特定建設資材に付着していない場合	石綿	飛散性(レベル1,レベル2)について 吹付け石綿(レベル1): <input type="checkbox"/> 有、 <input checked="" type="checkbox"/> 無 石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材(レベル2): <input type="checkbox"/> 有、 <input checked="" type="checkbox"/> 無 うち、石綿を含有する煙突用断熱材(レベル2): <input type="checkbox"/> 有、 <input type="checkbox"/> 無 その他()	届出の取扱いについて <input type="checkbox"/> 大気汚染防止法、労働安全衛生法・石綿則、廃棄物処理法に従い、届出および処理等について適切に対応する。	
	その他	非飛散性(レベル3)について その他石綿含有建材: <input type="checkbox"/> 有、 <input checked="" type="checkbox"/> 無 うち、①石綿含有ケイ酸カルシウム板第一種: <input type="checkbox"/> 有、 <input type="checkbox"/> 無 ②石綿含有仕上塗材: <input type="checkbox"/> 有、 <input type="checkbox"/> 無 ②の除去作業に電気グラインダー等電動工具を使用するもの: <input type="checkbox"/> 有、 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 大気汚染防止法、石綿障害予防規則、廃棄物処理法に従い適正処理を行う	
調査方法	<input type="checkbox"/> 目視 <input type="checkbox"/> 図書 <input type="checkbox"/> 分析			
	その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容	分別解体等の方法 (解体工事のみ)	
	①仮設	仮設工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	②土工	土工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	③基礎	基礎工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	④本体構造	本体構造の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
⑥その他()	その他の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用		
工事の工程の順序 (解体工事のみ)	<input type="checkbox"/> 上の工程における⑤→④→③の順序 <input type="checkbox"/> その他() その他の場合の理由()			
工作物に用いられた建設資材の量の見込み(解体工事のみ)	トン			
廃棄物発生見込量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み(全工事)並びに特定建設資材が使用される工作物の部分(新築・維持・修繕工事のみ)及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分(維持・修繕・解体工事のみ)	種類	量の見込み	
		<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊	10 トン	
		<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊	230 トン	
		<input type="checkbox"/> 建設発生木材	トン	
(注) ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他		使用する部分又は発生が見込まれる部分(注) <input type="checkbox"/> ① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input checked="" type="checkbox"/> ⑥		
備考				

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。 調査方法は、石綿の有無に関わらず「レ」を付すこと。

※ 石綿については、有無に関わらず調査結果を発注者へ書面により説明すること。(工作物の解体・改造・補修作業の場合)